

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का प्रतिष्ठान)


ओक पार्क हाउस, नैनीताल - 263001

पत्रांक 2047 / 10-निर्माण/2025-26

दिनांक 29. 2025

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद
पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
निकट ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड,
नीबूवाला गढ़ी केन्ट देहरादून।



विषय:- मासिक प्रगति संबंधी सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

निगम द्वारा पर्यटन विभाग से सम्बन्धित केन्द्र पोषित योजना, राज्य सेक्टर के अन्तर्गत क्रियान्वित योजना एवं मा0 मुख्यमंत्री जी की स्वीकृत घोषणाओं के निर्माण कार्य की प्रगति आख्या माह अगस्त, 2025 तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

महाप्रबन्धक (निर्माण)

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय कु0म0वि0नि0लि0 को सादर सूचनार्थ।
2. जिला पर्यटन विकास अधिकारी नैनीताल/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/बागेश्वर/चम्पावत/उधमसिंह नगर।

महाप्रबन्धक (निर्माण)

राज्य सैक्टर की योजनाएँ

दिनांक 31 अगस्त, 2025 तक

(धनराशि लाख में)

योजना / कार्य का नाम	संक्रियता क्र.	आगमन की लागत	उपलब्ध धनराशि की किस्त	निर्माण इकाई को उपलब्ध कराई गयी धनराशि	उपलब्ध धनराशि प्राप्त होने की तिथि	अवशेष राशी	अब तक व्यय	मासिक प्रगति (% में)	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि	अभियुक्ति	यू.सी.ओ प्रेषण पत्रांक व दिनांक
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12

जिला :- पिथौरागढ़।

1	जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पर्यटक आवास गृह मुन्स्यारी का मरम्मत/करण एवं सुधारीकरण का कार्य।	2023-24	89.86	40.00 49.86	89.86	09-06-2023 25-11-24	0.00	89.86	100%	64 M.D 03/07/23	15-08-25	कार्य पूर्ण।	838 01/08/24
2	जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जगन्नाथ मन्दिर से ध्वज मन्दिर तक ट्रैक रूट का निर्माण कार्य।	2023-24	51.14	25.00 26.14	51.14	28-06-2023 29/03/24	0.00	51.14	100%	63 M.D 02/11/23	15-08-25	कार्य पूर्ण।	4516 07/02/24
3	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मुन्स्यारी में खलियाटॉप तक ट्रेकिंग रूट (साईनेज, बैंचेज, व्यू प्वाइंट) का निर्माण कार्य।	2023-24	57.00	30.00 27.00	57.00	15-02-24	0.00	45.60	85%	36 G.M.C 16/03/24	30-09-25	4600 मी० खण्डजे का कार्य पूर्ण। व्यू प्वाइन्ट का कार्य प्रगति पर है।	2543 19/09/24
4	कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के कैम्प नामीडांग में 2 नग एफ०आर०पी० डोम हट्स का निर्माण एवं उच्च्यकरण।	2024-25	79.12	79.12	79.12	08-10-24	0.00	79.12	100%	13 G.M.C 21/10/24	30-08-25	कार्य पूर्ण। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिया गया है।	1766 08/08/25
5	कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के कैम्प ज्यलिंगकांग में 02 नग नये एफ०आर०पी० डोम हट्स का निर्माण एवं उच्च्यकरण।	2024-25	87.77	87.77	87.77	08-10-24	0.00	87.77	100%	15 G.M.C 21/10/24	30-08-25	कार्य पूर्ण। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिया गया है।	1766 08/08/25
6	जिला पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के कैम्प गुंजी में 06 नग ग्लास डोम हाउसेस, फाउन्डेशन एवम् सैटिक टैंक के निर्माण एवं पुराने भवनों की डिस्मन्टलिंग का निर्माण कार्य।	2024-25	280.35	112.14	112.14	03-01-25	168.21			1 MD 01/04/2025	30-06-26	कार्य स्थल पर निर्माण सामग्री एकत्र करने का कार्य प्रारम्भ।	
कुल			645.24		477.03		168.21	353.49					


अंतर-संक्रियता


सहायक अभियन्ता
राज्य सैक्टर
बल विभाग
पिथौरागढ़

मुख्यमन्त्री जी की घोषणा

दिनांक 31 अगस्त, 2025 तक

घोषणा	घोषणा संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत धनराशि (₹0 लाख)	उपलब्ध धनराशि की किस्त	अवमुक्त धनराशि (₹0 लाख)	शेष धनराशि (₹0 लाख)	उपलब्ध धनराशि प्राप्त होने की तिथि	व्यय धनराशि (₹0 लाख)	भौतिक प्रगति	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि	अद्यावधिक विधि	यू0सी0 प्रेषण पत्रांक व दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन													
जनपद पिथौरागढ़													
1	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-440/2022 "विकास खण्ड मुनाकोट में ग्राम पंचायत सातशिलिंग से असुरक्षित तक ट्रैक रूट एवं हटस का निर्माण किया जायेगा" से क्रियान्वयन/पूर्ति हेतु	440/2022	58.97	30.00 28.97	58.97	0.00	30-06-2023 29/03/24	55.00	96%	65 MD 2/11/23	30-09-2025	खण्डजे, इन्टर लॉकिंग एवम् रिटेनिंग वॉल का कार्य पूर्ण। 4 व्यू प्वाइन्ट का कार्य प्रगति पर है।	4516 07/02/24
			58.97		58.97	0.00		55.00					


 अवर आभियन्ता
 कृमाऊ मण्डल विकास निगम
 नैनीताल 263705


 सहायक अभियन्ता
 कृमाऊ मण्डल विकास निगम
 नैनीताल 263705